

Wytyczne kontenera (branża elektryczna i telekomunikacyjna)

1. Pod biurkiem dyspozytora należy zamontować gniazdo logiczne kat. 6 4 szt.
2. Szafa teleinformatyczna 6U na potrzeby IT
3. Do każdego grzejnika elektrycznego należy poprowadzić wydzielony przewód do tablicy głównej:
Wykaz grzejników elektrycznych:
 - Przedsionek – 1000W
 - Dyspozytornia – 1500W
 - Przedsionek/Pom.socjalne 1000W
 - WC – 1000WUwaga: sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym należy wykonać jako dodatkowe pomieszczenia w istniejącym systemie automatyki budynkowej AMPIO
4. W każdym pomieszczeniu należy przewidzieć przewód UTP kat. 5e w okolicach wyłącznika światła lub środka pomieszczenia, celem zamontowania czujników temperatury, kompatybilnych z systemem automatyki budynkowej AMPIO (czujnik DS18B20), przewody poprowadzić do rozdzielnic elektrycznej.
5. W pomieszczeniu sanitarnym poprowadzić przewód do podgrzewacza przepływowego 4kW
6. Na biurkiem dyspozytora przygotować 3 gniazda elektryczne do monitorów oraz 2 gniazda elektryczne pod biurkiem
7. W rozdzielnic elektrycznej przewidzieć miejsce na dodatkowe urządzenia do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją (min. 1 szyna 18 modułów).
8. W dyspozytorni zamontować klimatyzator 3,5kW z możliwością komunikacji z istniejącym systemem automatyki budynkowej AMPIO.
9. Przygotować szafę teleinformatyczną, do której należy doprowadzić przewody logiczne z gniazd, dodatkowo przystosować do wprowadzenia istniejącego przewodu światłowodowego.
10. Przygotować pod biurkiem dyspozytora przepust do wprowadzenia przewodu od radiotelefonu.

Prezes Zarządu

Kazimierz Trzcinski